我市项目建设情况表

单位:万元

项目名称	建设起止年限	总投资	项目性质 (公益或 商业项 目)	本年度完成投资情况				项目建设进展情况						平型: 刀几
				年度计划 投资			资金到 位率	前期审批 (立项、规划、用地、环 评等)			能否于9 月开工或 竣工	项目所在 地	联系人及 联系方式	牵头负责 单位
一、前期工作项目(请在备注栏中注明属 国家、省、市或区审批、核准和备案)														
1. 基础设施项目														
2. 产业类项目														
广州**文化中心	2013-2015	150000	商业					完成	完成		否	琶洲		
中国***电子商务中心	2013-2016		商业					完成	完成		否	琶洲		
广州**集团总部	2013-2017	110000						正在进行	76/94		否	琶洲		
***集团有限公司总部		110000						正在进行			否	琶洲		
广州**置业有限公司总部	2013-2016		商业					正在进行			否	琶洲		
2 水井 社人東小原日														
3. 农林、社会事业项目														
二、新开工项目(请在备注栏中注明1-8 月开工、9月开工或10-12月开工)														
1. 基础设施项目														
2. 产业类项目														
***国际大厦	2012-2015	137000	商业					正在进行	完成		是	琶洲		
广东***创意中心	2012-2015		商业					正在进行	完成		是	海珠区昌 岗东路 257号		
3. 农林、社会事业项目														
三、续建项目														
1. 基础设施项目														
2. 产业类项目 广州***运营指挥中心	2012-2016	200000	商业					完成	完成	基坑施工	可	琶洲		
**国际会展中心	2012-2010	280000			-	+			完成	己封顶		琶洲		
*****滨江汇	2012-2015	200000	商业					正在进行	完成	基坑施工	否	南石头街 精细化工 厂地块		

我市项目建设情况表

单位:万元

		总投资	项目性质					项目建设进展情况						₹型: 717L
项目名称	建设起止年限		(公益或 商业项 目)	年度计划 投资	1-7月投 资	完成年度 投资计划 率	资金到 位率	前期审批 (立项、规划、用地、环 评等)	征地拆迁	施工	能否于9 月开工或 竣工	项目所在 地	联系人及 联系方式	牵头负责 单位
广州***广场			商业					完成	完成	北区: 己 封顶; 南 区: 基坑 施工	否	广州大道 南		
中交**总部基地	2009-2015	505000	商业					正在进行	完成	一期完成 基坑施 工,二期 未动工。	否	海珠区沥 滘振兴大		
****服务中心(一期)	2010-2012	21000	商业					完成	完成	正进行地 上十层工 程。	否	新滘西路 533号		
3. 农林、社会事业项目														+
四、竣工投产项目														
1. 基础设施项目														
2. 产业类项目														1
***展贸中心	2007-2012	200000	商业					完成	完成	已基本完 工	_	琶洲		
**环宇城	2008-2012	157000	商业					完成	完成	已基本完 工	_	工业大道 北		
广州**交易园	2011-2012	100000						完成	完成	一期基本 完工	_	新港西路		
国际城一期		600000	商业					完成	完成	己开业	_			
3. 农林、社会事业项目														