## 我市项目建设情况表

项目名称	建设起止年限	总投资	项目性质	本年度完成投资情况				项目建设进展情况						
			(公米出)			完成年度 投资计划 率	资金到 位率	前期审批 (立项、规划、用地、环 评等)			能否于9 月开工或 竣工	项目所在 地	联系人及 联系方式	
一、前期工作项目(请在备注栏中注明属			,			<del></del>		<u>и<del>ч</del></u> )			- 竣工			
国家、省、市或区审批、核准和备案) 1. 基础设施项目														
1.														
2. 产业类项目														
广州**文化中心	2013-2015	150000	商业					完成	完成		否	琶洲		
中国***电子商务中心	2013-2016		商业					完成	完成		否	琶洲		
广州**集团总部	2013-2017	110000						正在进行	7 2 / / /		否	琶洲		
***集团有限公司总部								正在进行			否	琶洲		
广州**置业有限公司总部	2013-2016		商业					正在进行			否	<b>琶洲</b>		
3. 农林、社会事业项目														
5. 农州、在云事业次日														
二、新开工项目(请在备注栏中注明1- 8月开工、9月开工或10-12月开工)														
1. 基础设施项目														
2. 产业类项目														
***国际大厦	2012-2015	137000	商业					正在进行	完成		是	<b></b>		
												海珠区昌		
广东***创意中心	2012–2015		商业					正在进行	完成		是	岗东路25 7号		
3. 农林、社会事业项目														
三、续建项目														
1. 基础设施项目														
2. 产业类项目	2012-2016	200000	吳小					<del>之</del> 出	<b>会</b> 出	甘拾选工	 	宝宝 (717)		
		200000						完成	完成	基坑施工	可不	琶洲 EE AUI		
**国际会展中心	2007-2012	280000	倒业					完成	完成	已封顶	否	琶洲		

## 我市项目建设情况表

	建设起止年限	总投资	项目性质	本年度完成投资情况				项目建设进展情况						
项目名称			(公益或 商业项目 )	年度计划 投资	1- 7月投资	完成年度 投资计划 率	资金到 位率	前期审批 (立项、规划、用地、环 评等)	征地拆迁	施工	能否于9 月开工或 竣工		联系人及 联系方式	牵头负责 单位
****滨江汇	2012-2015		商业					正在进行	完成	基坑施工		南石头街 精细化工 厂地块		
广州***广场			商业					完成	完成	北区:已 封顶;南 区:基坑 施工	否	广州大道 南		
中交**总部基地	2009-2015	505000	商业					正在进行	完成	一期完成 基坑施工 ,二期未 动工。		海珠区沥 滘振兴大		
****服务中心(一期)	2010-2012	21000	商业					完成	完成	正进行地 上十层工 程。	否	新滘西路 533号		
3. 农林、社会事业项目														
四、竣工投产项目 1. 基础设施项目														
2. 产业类项目										己基本完				
***展贸中心	2007-2012	200000	商业 —————					完成	完成	工	_	<b>琶洲</b>		
**环宇城	2008-2012	157000	商业					完成	完成	已基本完 工	_	工业大道 北		
广州**交易园	2011-2012	100000	商业					完成	完成	一期基本 完工	_	新港西路		
**国际**城一期		600000	商业					完成	完成	已开业	_			
3. 农林、社会事业项目														

单位:万元

备注